

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA COȘNA
CONSILIUL LOCAL

Proiect

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea executării de lucrări suplimentare la
obiectivul de investiție "Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Coșna, județul
Suceava" impuse prin Dispoziția de șantier nr. 3/14.11.2025 și a devizului general actualizat în urma
includerii valorii lucrărilor suplimentare și a ajustării prețurilor**

Consiliul Local al comunei Coșna, județul Suceava;

Analizând:

- referatul de aprobare nr.2377 din 29.04.2026 al primarului comunei Coșna, raportul de specialitate nr.2379 din 29.04.2026 al compartimentului achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului și:

- avizul comisiei pe domenii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comună, protecția mediului și turism, din cadrul consiliului local Coșna, înregistrat sub nr. _____ din _____ 2026;

Având în vedere prevederile:

- Dispoziției de șantier nr. 3/14.11.2025 înregistrată la Primăria comunei Coșna sub nr. 2372 din 29.04.2026;

- Contractului de lucrări nr. 3859 din 11.05.2023, încheiat între Comuna Coșna și **ASOCIEREA: S.C. ROVALSTONE S.R.L.- S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. prin lider de asociere S.C. ROVALSTONE S.R.L.**;

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art.5 alin.1 litera "a"/iv, art.7 alin.4 lit."a", alin.6 și art. 10 și art.12 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadrului al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.6 alin.3 și art.30 alin.1 litera „c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.1 și 2 litera "b","c", art.139 alin.3 litera "g" și art.196 alin.1 litera "a" din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 05.07.2019, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă executarea lucrărilor suplimentare în cadrul obiectivului de investiție "Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Coșna, județul Suceava", impuse prin Dispoziției de șantier nr. 3/14.11.2025 în sumă de 422355,64 lei la care se adaugă TVA , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă devizul general actualizat în urma aprobării lucrărilor suplimentare și a ajustării prețurilor, aferent obiectivului de investiție "Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Coșna, județul Suceava" , conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Valoarea totală a investiției fără TVA este de 7664312,09 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 1506971,93, valoarea totală fiind de 9170984,02 lei.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarul comunei, prin compartimentul urbanism cadastru și compartimentul achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului comunei.

Art.5.Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege persoanelor interesate, Instituției Prefectului județul Suceava pentru controlul de legalitate.

INIȚIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE,

PRIMAR,
Gavril Pardău

Nr.2376 din 29.04.2026

Avizat pentru legalitate
Secretar general al comunei,

Mariana Ivan

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI COȘNA
Nr.2377 din 29.04.2026

REFERAT DE APROBARE,

Doamnelor și domnilor consilieri,

Ca urmare a Dispoziției de șantier nr.3 din 14.11.2025, înregistrată la Primăria comunei Coșna sub nr.2372 din 29.04.2026, în baza constatărilor făcute și consemnate în teren, pentru o bună adaptare la teren a proiectului, s-a stabilit de comun acord necesitatea efectuării unor modificări față de proiectul inițial, modificări care vor asigura rezistența, stabilitatea și funcționarea în parametri optimi a rețelei de Canalizare, cerințe pe care trebuie să de îndeplinească obiectivul de investiții conform Legii nr.10/1995, toate acestea sunt consemnate în această dispoziție, parte integrantă din proiectul de hotărâre.

În acest sens trebuie executate lucrări suplimentare în cadrul obiectivului de investiție ”Înființare rețea de canalizare si stație de epurare în comuna Coșna, județul Suceava”, impuse prin Dispoziției de șantier nr. 3/14.11.2025 în sumă de 422355,64 lei la care se adaugă TVA.

Din acest motiv se impune actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți Obiectivului de investiție ”Înființare rețea de canalizare si stație de epurare in comuna Coșna, județul Suceava”, astfel valoarea totală a investiției fără TVA este de 7664312,09 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 1506971,93, valoarea totală fiind de 9170984,02 lei.

În acest context supun spre aprobarea consiliului local al comunei, proiectul inițiat.

PRIMAR,

Gavril Pardău

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI COȘNA
Nr.2378 din 29.04.2026

Către,
COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

Vă înaintăm proiectul de hotărâre privind investiție *"Înființare rețea de canalizare si stație de epurare in comuna Coșna, județul Suceava"* impuse prin Dispoziția de șantier nr. 3/14.11.2025 si a devizului general actualizat în urma includerii valorii lucrărilor suplimentare și a ajustării prețurilor, cu întreaga documentație în vederea întocmirii raportului de specialitate, până astăzi 29.04.2026.

PRIMAR,

Gavril Pardău

Secretar General al comunei,

Mariana Ivan

Am, primit azi
Proiectul nr. 2376/2026

Consilier,
Achiziții publice,
Oana Maria Dorofteiesei

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI COȘNA
Nr.2379 din 29.04.2026

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E
la proiectul de hotărâre privind investiție "Înființare rețea de canalizare si stație de epurare in comuna Coșna, județul Suceava" impuse prin Dispoziția de șantier nr. 3/14.11.2025 si a devizului general actualizat în urma includerii valorii lucrărilor suplimentare și a ajustării prețurilor

Domnule Primar,

Având dat spre analiză: proiectul de hotărâre privind investiție "Înființare rețea de canalizare si stație de epurare in comuna Coșna, județul Suceava" impuse prin Dispoziția de șantier nr. 3/14.11.2025 si a devizului general actualizat în urma includerii valorii lucrărilor suplimentare și a ajustării prețurilor;

Analizând Dispoziția de șantier nr.3 din 14.11.2025, înregistrată la Primăria comunei Coșna sub nr.2372 din 29.04.2026, în baza constatărilor făcute și consemnate în teren, pentru o bună adaptare la teren a proiectului, s-a stabilit de comun acord necesitatea efectuării unor modificări față de proiectul inițial, modificări care vor asigura rezistența, stabilitatea și funcționarea în parametri optimi a rețelei de Canalizare, cerințe pe care trebuie să de îndeplinească obiectivul de investiții conform Legii nr.10/1995, toate acestea sunt consemnate în această dispoziție, parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Lucrările suplimentare în cadrul obiectivului de investiție "Înființare rețea de canalizare si stație de epurare în comuna Coșna, județul Suceava", impuse prin Dispoziției de șantier nr. 3/14.11.2025 s-au estimat în sumă de 422355,64 lei la care se adaugă TVA.

Motivat de acest fapt, se impune actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți Obiectivului de investiție "Înființare rețea de canalizare si stație de epurare in comuna Coșna, județul Suceava", astfel valoarea totală a investiției fără TVA este de 7664312,09 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 1506971,93, valoarea totală fiind de 9170984,02 lei.

Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Din analiza documentației rezultă că proiectul de hotărâre, îndeplinește condițiile de a fi suspus spre dezbateră în ședința consiliului local.

**CONSILIER,
Achiziții Publice**

Oana-Maria Dorofteiesei

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI COȘNA
Nr.2375 din 29.04.2026

R A P O R T

Doamnelor și domnilor consilieri,

Dat fiind termenul de finalizare la - Contractului de lucrări nr. 3859 din 11.05.2023, încheiat între Comuna Coșna și **ASOCIEREA: S.C. ROVALSTONE S.R.L.- S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. prin lider de asociere S.C. ROVALSTONE S.R.L.**, cu sediul în municipiul Suceava, str. Petru Rareș nr. 56, cod poștal: 720037, telefon: 0230 – 523.406, 0230 – 523.407, fax: 0230 – 522.773, înmatriculată la Registrul Comerțului din SUCEAVA, sub nr. J33/1379/2008 cod de identificare fiscală RO 24412319 cont R016TREZ5915069XXX008866 deschis la TREZORERIA SUCEAVA, reprezentată de JURAVLEA VALENTIN având funcția de ADMINISTRATOR în calitate de EXECUTANT;

Ca urmare a Dispoziției de șantier nr.3 din 14.11.2025, înregistrată la Primăria comunei Coșna sub nr.2372 din 29.04.2026, în baza constatărilor făcute și consemnate în teren, pentru o bună adaptare la teren a proiectului, s-a stabilit de comun acord necesitatea efectuării unor modificări față de proiectul inițial, modificări care vor asigura rezistența, stabilitatea și funcționarea în parametri optimi a rețelei de Canalizare, cerințe pe care trebuie să de îndeplinească obiectivul de investiții conform Legii nr.10/1995, toate acestea sunt consemnate în această dispoziție, parte integrantă din proiectul de hotărâre.

În acest sens trebuie executate lucrări suplimentare în cadrul obiectivului de investiție ”Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Coșna, județul Suceava”, impuse prin Dispoziției de șantier nr. 3/14.11.2025 în sumă de 422355,64 lei la care se adaugă TVA.

Din acest motiv se impune actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți Obiectivului de investiție ”Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Coșna, județul Suceava”, astfel valoarea totală a investiției fără TVA este de 7664312,09 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 1506971,93, valoarea totală fiind de 9170984,02 lei.

Rog să aprobați înscrierea pe ordinea de zi suplimentar a proiectului de hotărâre susmenționat.

P R I M A R,

Gavril Pardău